

# 工場概要

2019年9月1日現在

会社・工場名		北兵庫生コンクリート(株) 豊岡工場		セメント	セメントサイロ	種別	構造	容量	数量	工場長	岡 昌晃		
工場所在地		豊岡市庄境958-1番地 TEL 0796-22-7145 FAX 0796-24-0706				普通	鋼板製サイロ	200 t	1	品質管理責任者	岡 昌晃		
操業年月日		昭和 43年 6月				早強	鋼板製サイロ	80 t	1		試験室責任者名	寺尾勇一	
プラントの形式		2.25 ×1 (2軸) B.P				高炉	鋼板製サイロ	100 t	1	出荷担当責任者名		岡 昌晃	
製造年月日		平成26年 2月		予備	鋼板製サイロ	50 t	1						
JIS	認証日	平成19年 7月25日		骨材の貯蔵	骨材ストックヤード	細骨材	山砂	コンクリート基礎波板鋼板製	480 t	1	従業員数	12名	
	認証番号	GB0507105					砕砂	コンクリート基礎波板鋼板製	480 t	1	試験室人員	3名	
工業組合加盟の有無		◎ 加盟 ・ 非加盟				粗骨材	砕石 2010	コンクリート基礎波板鋼板製	480 t	1	運搬車の保有状況		
セメント							砕石 1505	コンクリート基礎波板鋼板製	480 t	1	積載量	保有台数	
普通	住友大阪セメント(株)	北浦エスオーシー(株)				砕石 4020	コンクリート基礎波板鋼板製	480 t	1	10 t車	5台		
早強	住友大阪セメント(株)	北浦エスオーシー(株)				予備	コンクリート基礎波板鋼板製	224 t		5 t車	0台		
高炉	住友大阪セメント(株)	北浦エスオーシー(株)				t		4 t車	2台				
						t		t車	台				
使用材料	細骨材			水	貯水槽	地下水	コンクリート製	42 t	1	輸送の形態			
	種別	産地	取引先			運搬方法	上澄水	コンクリート製	55 t	1	◎ 自営 ・ ◎ 委託		
	山砂	朝来市	福井建設(株)	トラック	混和剤タンク	高機能型AE減水剤	塩化ビニール製	10,000 ℓ	1	輸送会社名：(有)ダイセイ			
	砕砂	養父市	福井建設(株)	トラック		高機能型AE減水剤	塩化ビニール製	6000 ℓ	1	人員 自営 7名 委託 13名			
						高性能AE減水剤	塩化ビニール製	6000 ℓ	1	応援車の可 ・ ◎否			
						AE助剤	塩化ビニール製	4000 ℓ	1	稼働時間 朝 8：00 ～夜 16：30			
						AE助剤	塩化ビニール製	3000 ℓ	1	計量器	最大値(kg) 最小値(kg)		
	2010	豊岡市	福井建設(株)	トラック		混和材料		t			水	600 ～ 10	
	1505	養父市	福井建設(株)	トラック	ミキサ	製造会社	光洋機械産業(株)		セメント1	1500 ～ 20			
	4020	養父市	塚本建設(株)	トラック		製造年月	平成26年 2月			セメント2	3000 ～ 40		
				形式		2軸強制式練りミキサ		砂 利		3000 ～ 40			
骨材の検収方法				骨材製造業者計量表による検収						混和剤 1	30 ～ 0.5		
										混和剤 2	30 ～ 0.5		
										コンクリートホッパ 5.0 m <sup>3</sup>			